

Comité Técnico.

F2001191-0

Acta de acuerdos de la reunión ordinaria del Comité Técnico del FOIS del día viernes 27 de octubre de 2023.

En la ciudad de La Paz, Baja California Sur, siendo las 8:30 a.m., en la sala de juntas del FOIS, se llevó a cabo una reunión ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso de Administración, Inversión y Fuente de Pago para Obras de Infraestructura Social, Turística y Equipamiento Urbano del Municipio de La Paz, bajo el siguiente:

Orden del día.

1. Bienvenida y apertura de la reunión.

Mtro. Miguel Ángel Hernández Vicent en representación de la Mtra. Bertha Montaño Cota Presidenta del Comité Técnico del FOIS.

- 2. Lista de asistencia y establecimiento del quórum legal. Arq. H. Renato Vázquez Pineda, Vocal Ejecutivo.
- 3. Antecedentes y puntos de acuerdo al Comité Técnico. Arq. H. Renato Vázquez Pineda, Vocal Ejecutivo.
- 4. Asuntos generales
- 5. Clausura.

Acuerdo CT-271023-01.- Este órgano colegiado se da por enterado de que el presupuesto de ingresos estimado para el ejercicio FOIS-2023, del impuesto de hospedaje será de aproximadamente \$19,659,192.00 (Diecinueve millones seiscientos cincuenta y nueve mil ciento noventa y dos pesos 00/100 MN), que sumado a los recursos que se autorizaron del impuesto sobre nóminas en Acuerdo CT-301122-01 por la cantidad de \$38,680,318.00 se hace un total de \$58,339,510.00 (Cincuenta y ocho millones trescientos treinta y nueve mil quinientos diez pesos 00/100) para obras y servicios del H. Ayuntamiento de La Paz, cantidades que podrán variar de acuerdo con la cantidad que finalmente apruebe el H. Congreso de Baja California Sur en el Presupuesto de Egresos para 2023.

Acuerdo CT-271023-02.- El Comité Técnico cancela los recursos que fueron autorizados en acuerdo CT-230323-03 en relación a los \$535,500.41 (Quinientos treinta y cinco mil quinientos pesos 41/100 m.n.), destinados a la contratación de empresas de supervisión externa.

Acuerdo CT-271023-03.- Autoriza el Comité Técnico que del saldo de la obra Pavimentación con carpeta asfáltica del Circuito Urbano Sur en la ciudad de La Paz B.C.S., Tramo 01 por la cantidad de \$1, 317,404.24 (Un millón trescientos diecisiete mil cuatrocientos cuatro pesos 24/100 m.n.), se destinen \$675,760.60 (Seiscientos setenta y cinco mil setecientos sesenta pesos 60/100 m.n.), para que se apliquen al pago de conceptos extraordinarios de este tramo; los restantes \$641,643.64 (Seiscientos cuarenta y un mil seiscientos cuarenta y tres pesos 64/100 m.n.) permanecerán en el patrimonio del FOIS para nuevas inversiones públicas productivas.

1

A STATE OF THE STA

M



Esta hoja forma parte del acta del Comité Técnico de la reunión ordinaria llevada a cabo el día viemes 27 de octubre de 2023, a las 8:30 a.m. en la sala de juntas del FOIS.



Fideicomiso de Administración, Inversión y Fuente de Pago para Obras de Infraestructura Social, Turística y Equipamiento Urbano del Municipio de La Paz

Comité Técnico.

F2001191-0

Lo anterior se desglosa en el siguiente cuadro A.

Cuadro A.

Tramo	Descripción del tramo	Recurso autorizado	Recurso contratado	Recurso ejercido	Saldo de lo autorizado menos	Recurso a solicitar la autorización del C.T. para:		
					lo ejercido, para que se reasignen al FOIS y se destinen a NIPP	El pago de conceptos extraordina rios del T- 01	Que se destinen a NIPP	
01.	Tramo 1. Pavimentación con carpeta asfáltica del circuito urbano sur en la ciudad de La Paz, B.C.S. Calle palma real, tramo Boulevard Forjadores de Sudcalifornia a calle El Palmito y calle sin nombre de calle El Palmito a calle Puerto Pichilingue.	\$13,170,919.78	\$13,019,942.10	\$11,853,515.54	\$1,317,404.24	\$675,760.60	\$641,643.64	

El alcance de los conceptos extraordinarios de este tramo 01 se establece en el catálogo de obra el cual forma parte de esta acta, los cuales ya están ejecutados.

Acuerdo CT-271023-04.- El Comité Técnico autoriza recursos por hasta \$1, 300,000.00 (Un millón trescientos mil pesos 00/100 m.n.) para que se destinen al pago de conceptos extraordinarios del tramo 02 de la obra Pavimentación con carpeta asfáltica del Circuito Urbano Sur en la ciudad de La Paz BCS, con este incremento, esta obra sumará una inversión total de \$16, 094,665.08 (Dieciséis millones noventa y cuatro mil seiscientos sesenta y cinco pesos 08/100 m.n.)

Lo anterior se desglosa en el siguiente cuadro B.

Cuadro B.

Tramo	Descripción del tramo	Recurso autorizado por el Comité Técnico	Recurso contratado	Recurso adicional autorizado para el pago de conceptos extraordinarios	Total de recursos autorizados
02	Pavimentación con carpeta asfáltica del circuito urbano sur en la ciudad de La Paz, B.C.S. Calle Lic. Manuel Gómez, de calle Himno Nacional a calle Filemón Cecilio Piñeda Contreras.	\$14,794,665.08	\$14,685,456.65	\$1,300,000.00	\$16,094,665.08

El alcance de los conceptos extraordinarios de este tramo 02 se establece el catálogo de obra el cual forma parte de esta acta, los cuales se ejecutarán en un tiempo estimado 1 mes a partir de esta fecha.

e esta

لم

Esta hoja forma parte del acta del Comité Técnico de la reunión ordinaria llevada a cabo el dia viernes 27 de octubre de 2023, a las 8:30 a.m. en la sala de juntas del FOIS.



Fídeicomiso de Administración, Inversión y Fuente de Pago para Obras de Infraestructura Social, Turística y Equipamiento Urbano del Municipio de La Paz

Comité Técnico.

F2001191-0

Acuerdo CT-271023-05.- Con las modificaciones mencionadas en los Acuerdo CT-271023-03, y Acuerdo CT-271023-04, de esta acta, el Comité Técnico autoriza el incremento del presupuesto de egresos parà obras y servicios FOIS- 2023, para quedar en \$57, 313,486.38 lo anterior se desglosa en el cuadro C.

Cuadro C.

Concepto e incisos	Recurso autorizado por el Comité Técnico.
Tramo 01	\$12,529,276.14
Tramo 02	\$16,094,665.08
Tramo 03	\$12,112,500.00
Tramo 04	\$11,899,656.76
Α	\$2, 200,000.00 Proyectos ejecutivos.
В	\$2,477,387.40 Gasto de operación autorizado 2023 en Acuerdo CT-301122-07
С	Total recurso autorizado para obras FOIS-2023. \$57,313,486.38
D	Saldo de lo estimado de ingresos 2023, con lo autorizado por el Comité Técnico de este mismo año, \$1,026,023.64

Acuerdo CT-271023-06.- Este Comité Técnico recomienda al H. Ayuntamiento de La Paz que re programe la licitación de la obra Pavimentación con carpeta asfáltica del Circuito Urbano Sur en la ciudad de La Paz, B.C.S., tramo 4: Calle sin nombre (derecho de vía) entre Boulevard Santa Rosa y Boulevard Prolongación Cima con el objeto de revisar las afectaciones que surgieron a raíz del huracán Norma,

Acuerdo CT-271023-07.- El Ayuntamiento de La Paz presentará en la reunión del martes 07 de noviembre de este año a las 8:30 a.m. en el Grupo Técnico de Revisión del Subcomité de Obras en la sala de juntas del FOIS La Paz, las propuestas y la valoración de las afectaciones que surgieron a raíz del huracán Norma, del tramo ramo 3 de la obra: Pavimentación con carpeta asfáltica del Circuito Urbano Sur en la ciudad de La Paz, B.C.S, Calle Ematita de Coquino, de la Av. Altamira de Vado a Boulevard San Carlos

Acuerdo CT-271023-08.- El Comité Técnico autoriza los siguientes manuales normativos del Fideicomiso de Administración, Inversión y Fuente de Pago para Obras de Infraestructura Social, Turística y Equipamiento Urbano del Municipio de La Paz:

- A. Manual de Procedimientos.
- B. Manual Específico de Organización
- C. Lineamientos para el Control y Manejo del Fondo Revolvente.
- D. Manual de cuentas.
- E. Manual de remuneraciones.

Los cuales forman parte de esta acta.

3

N

Esta hoja forma parte del acta del Comité Técnico de la reunión ordinaria llevada a cabo el día viernes 27 de octubre de 2023, a las 8:30 a.m. en la sala de juntas del FOIS.


Comité Técnico.

F2001191-0

	Representantes con voz y v	oto				
Organismo	Titular	Suplente				
1. Gobierno del Estado	Lic. Bertha Montaño Cota	Mtro. Miguel Angel Hernández Vicent				
		Lic. Fernando Patiño Romero				
2. Gobierno del Estado	Arq. Carolina Armenta Cervantes	Arq. Paulina García López				
		Arq. Israel Soria Villa				
3. H. Congreso del Estado	Dip. María Guadalupe Moreno Higuera	Dip. Esperanza del Socorro Gastelum				
4. Gobierno Municipal	M. en D. Jorge Pavel Castro Ríos	MDU. Carlos Malpica Rodríguez Nava				
5. Gobierno Municipal	Arq. Patricia Ahumada Verdugo	Arq. Yuriko Y esenia Corona Yue n				
6. Cámara Nacional de Desarrollo y Promoción de Vivienda y Coordinador de	\mathbb{N}					









Fideicomiso de Administración, Inversión y Fuente de Pago para Obras de Infraestructura Social, Turística y Equipamiento Urbano del Municipio de La Paz

Comit	é Técnico.	F2001191-0	,
S.O.			
7. Cámara Mexicana d <u>e la</u> Industria de la Construcción	Ing. Rodolfo Martinez Parra	Ing. Antonio Rafael Ruiz Menchaca	
8. Cámara Nacional de Comercio y Coordinador del S.A.F.	C.P. Juan Carlos Esqueda Hampl	C.P. Federico del Rio Villaseñor	
9. Cámara Nacional de Autotransporte de Carga	Lic. Alberto Montemayor Lozano	Lic. Sergio Ulises Navarro Arce	
10. Cámara Nacional de la Industria de Transformación	Lic. Leonardo Guillermo Vinatier Rojas	Ing. Juan de la Peña Salgado	
11. Centro Empresarial de Baja California Sur	Lic. Luis Ramírez Reyes	C. Rosa Romero Vélez	
12. EMPRHOTUR y Secretario del C.T.	Lic. Agustin Olachea Nogueda	Lic. Malcolm Neil Shroyer Schoen	
	Representantes con voz pero s	The state of the s	},
Organismo	Propietario	Suplente	1





Fídeicomiso de Administración, Inversión y Fuente de Pago para Obras de Infraestructura Social, Turística y Equipamiento Urbano del Municipio de La Paz

Comit	é Técnico.	F2001191-0			
Contraloría General	Lic. Rosa Cristina Buendía Soto	Arq. David Torres Mendoza			
		Ing. Eduardo Cortés Peña			
Delegado Fiduciario	Lic. Jorge Carlos González Tiscareño				
Despacho Contable Externo	C.P.C. Vanessa Pérez Mancilla				
Vocal Ejecutivo	Arq. H. Renato Vázquez Pineda)""			

PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DEL CIRCUITO URBANO SUR EN LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S. (TRAMO 1, CALLE PALMA REAL, TRAMO BOULEVARD FORJADORES DE SUDCALIFORNIA A CALLE EL PALMITO Y CALLE SIN NOMBRE DE CALLE EL PALMITO A CALLE PUERTO PICHILINGUE







	CONCEPTO:	UNIDAD	CANTIDAD	PU		IMPORTE
	EXTRAORDIN	ARIOS				
The state of the s	DEMOLICION DE CAJAS DE OPERACION DE VALVULA, PAREDES FONDOS Y LOSAS; RETIRO DE MATERIAL DE DEMOLICION FUERA DE LA OBRA, DEJANDO PUENTES DE MADERA PARA AMARRES Y SUJECION PROVICIONAL PARA SOPORTAR VALVULAS , CRUCES, CALZADO PREVIO PARA BAJAR DE NIVEL LAS VALVULAS EXISTENTES	PZA	3.00	\$ 1,703.49	\$	5,110.47
1	ELABORACION DE TAPA PROVISIONAL PARA CAJA DE OPERACIÓN DE VALVULAS SEGÚN PROYECTO INCLUYE: COLOCACION, MATERIALES MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	3.00	\$ 1,247.00	\$	3,741.00
A STATE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN 1	TERMINACION DE CAJA DE OPERACIÓN DE VALVULAS TIPO 13 DE (2.10 X 1.80 MTS) INCLUYE FIRME ARMADO DE CONCRETO DE 15CMS DE ESPESSOR F'œ150 Kg/Cm², VARS DE 3/8 @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS, MURO DE BLOCK DE 15X20X40 CMS ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCION 1:3 VARILLAS VERTICALES A CADA 60CMSEN CELDAS COLADAS DE CONCRETO FC≈150KG/CM2 DALA DE CERRAMEINTO DE 15X15CMS ARAMADA 4 VARILLAS DE 3/8" ESTRIBOS A 1/4 A CADA 20CMS EM AMBOS SENTIDOS APLANADO INTERIOR, ACABADO PULIDO CON MORTERO CEMENTO ARENA C-A 1:3 DESCIMBRADO EXCAVACIONES Y RELLENOS	PZA	3.00	\$ 14,375.30	\$	43,125.9
4	ELABORACION DE TAPA PROVISIONAL PARA POZO DE VISITA SEGÚN PROYECTO INCLUYE: COLOCACION, MATERIALES MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	3.00	\$ 1,247.00	\$	3,741.0
	SUMINISTRO Y COLCACION DE BROCAL PARA POZO DE VISITA DE FÓFO INCLUYE: LOSA DE 1.20 X 1.20 MTS CON CONCRETO 250KG/CM2, ACABADO EXTERIOR RAYADO CON PELO DE BROCHA, ARMADO CON VARILA CORRUGADA N.3 A CADA 10CMS EN AMBOS SENTIDOS PERIMETRO DEL BROCAL PARA AMARRE DEL ARMADO DE LA PARILLA, CARGA Y RETIRO DEL MATERIAL NO UTILIZABLE FUERA DE OBRA, HASTA LUGAR INDICADO, ACARREOS, GANCHOS, TRASLAPES, HABILITADO Y ARMADO, CIMBRA EN FRONTERAS, CORTE CON CORTADORA DE DISCO DE ACUERDO A SECCION, MANIOBRAS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. ACABADO RAYADO CON BROCHA DE PELO DEL CONCRETO.	PZA	3.00	\$ 6,506.43	\$	19,519.2
6	CARGA Y RETIRO DE MATERIAL MIXTO, SOBRANTE NO UTILIZABLE PRODUCTO DE EXCAVACIONES FUERA DE LA OBRA, HASTA EL LUGAR INDICADO POR SUPERVISION, INCLUYE: ACARREOS DENTRO DE LA OBRA MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO.	мз	1.00	\$ 225.82	\$	225.8
7	COETE Y DESCABECE DE POZO DE VISITA EXISTENTE, PAREDES FONDOS Y LOSAS; RETIRO DE MATERIAL DE DEMOLICION FUERA DE LA OBRA, DEJANDO PUENTES DE MADERA PARA AMARRES Y SUJECION PROVICIONAL PARA SOPORTAR VALVULAS , CRUCES, CALZADO PREVIO PARA BAJAR DE NIVEL LAS VALVULAS EXISTENTES	PZA	3.00	\$ 1,703.49	\$	5,110.4
8	TERMINACIN DE POZO DE VISITA TIPO COMUN DE 1.10 M DE PROFUNDIDAD INTERIOR, LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO F'C=200 Kg/cm². REV. NORMAL. T.M.A. 3/4" DE 20 CM DE ESPESOR. ARMADA CON VARILLA CORRUGADA DEL No. 4 (1/2") © 15 CM EN AMBOS SENTIDOS, MEDIA CAÑA PULIDA DE LA 1/2 DEL DIAMETRO, Y CHAFLANES DE CONCRETO HASTA LA PARTE SUPERIOR DEL TUBO, MURO DE TABIQUE TIPO CUÑA DE 12 CM DE PERALTE. JUNTEADO Y APLANADO INTERIOR, ACABADO PULIDO CON MORTERO CEMENTO ARENA C-A 1:3 DESCIMBRADO EXCAVACIONES Y RELLENOS	PZA	3.00	\$ 7,851.01	\$	23,553.0
9	DESMONTE DE RAIZ DE POSTES, INCLUYE: MANIOBRA, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ESTIBA, TRASLADO, ACARREOS, REINSTALACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.	PZA	16.00	\$ 501.20	\$	8,019.2
10	CARGA Y RETIRO DE BASURA SOBRANTE NO UTILIZABLE PRODUCTO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS, FUERA DE LA OBRA HASTA EL SITIO AUTORIZADO, SEGÚN LO INDIQUE LA SUPERVISION, INCLUYE: ACARREOS FUERA DE LA OBRA, MANO DEOBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	МЗ	1277.82	\$ 368.13	\$	470,403.8
				SUBTOTAL	\$	582,550.0
				1.V.A	\$	93,208.0
				TOTAL	S	675,758.0

الح...

9

(A)

W

Esta hoja forma parte del acta de Comité Técnico llevada a cabo el día 27 de octubre de 2023, a las 8:30 a.m., en la sala de juntas del FOIS

"PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DEL CIRCUITO URBANO SUR EN LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S. (TRAMO 2, CALLE LIC. MANUEL GOMEZ MARIN, DE CALLE HIMNO NACIONAL A CALLE FILEMON CECILIO PINEDA CONTRERAS)"







	CONCEPTO:	UNIDAD	CANTIDAD		PU		IMPORTE
	EXTRAORDIN	IARIOS					
The same of	SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE			and the same of the same of			
	PROYECTO TRAZO Y NIVELACION DEJANDO PUNTOS DE REFERENCIA INCLUYE: LEVANTAMIENTO DE ARRASTRE ACTUAL Y NIVELES DE PROYECTO PARA TUBERIIA DE REPOSICION DEJANDO TESTIGOS DE NIVEL ACTUAL Y NIVEL DE PROYECTO FINAL, ASI COMO SONDEOS DE EVIDENCIA CON EQUIPO MECANICO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,	ML	260.00	\$	190.82	\$	49,613.20
	EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECANICOS, EN ZANJAS, EN TERRENO CON CUALQUIER CLASIFICACION Y PROFUNDIDAD EN PRESENCIA DE AGUA O EN SECO, RETIRO DEL MATERIAL HASTA 4 M DE DISTANCIA HORIZONTAL, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: TRAZO Y NIVELACION, EQUIPO DE BOMBEO PARA ACHIQUE, OBRAS DE PROTECCION DE TALUDES DE ZANJA, TRASPALEO, SEÑALAMIENTO PREVENTIVO, LA MANO DE OBRA PARA EL APOYO EN LAS OPERACIONES MECÁNICAS, LIMPIEZA, LA MAQUINARIA, HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. PUOT	МЗ	187.20	\$	100.78	\$	18,866.0
20000	EXCAVACIÓN POR MEDIOS MANUALES, EN ZANJAS, EN TERRENO CON CUALQUIER CLASIFICACION Y PROFUNDIDAD EN PRESENCIA DE AGUA O EN SECO, RETIRO DEL MATERIAL HASTA 4 M DE DISTANCIA HORIZONTAL, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: TRAZO Y NIVELACION, EQUIPO DE BOMBEO PARA ACHIQUE, OBRAS DE PROTECCION DE TALUDES DE ZANJA, TRASPALEO, SEÑALAMIENTO PREVENTIVO, LA MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. PUOT.	МЗ	78.00	\$	463.69	\$	36,167.8
63	AFINE Y COMPACTACION DE FONDO Y TALUD EN ZANJA, MATERIAL DE FONDO LIBRE DE BOLEO INCLUYE: CRIBADO DEL MATERIAL, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, INCORPORACION DE HUMEDAD, COMPACTACION DEL 85% PROCTOR, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	312.00	\$	34.18	\$	10,664.1
64	PLANTILLA DE ARENA DE 10 CMS. DE ESPESOR EN FONDO DE ZANJA PARA RECIBIR TUBERIA DE RED SANITARIA DE 8",MATERIAL MANO DE OBRA, , HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	М3	31.20	\$	172.65	\$	5,386.6
65	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PARA AGUA POTABLE PVC 3" INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, JUNTEO. LIMPIEZA, PRUEBA HIDRAHULICA, INTERCONEXION A LA RED MUNICIPAL, SONDEO PARA LA LOCALIZACION DE TUBERIA MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	ML	24.00	\$	169.67	\$	4,072.0
66	RELLENO CON MATERIAL DE BANCO EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR HASTA SUPERAR LOS 40 CMS A LOMO DE TUBO COMPACTADAS CON HUMEDAD HOMOGENEA AL 90% DE LA PRUEBA PROCTOR INCLUYE ACOSTILLADO DE TUBO ACARREOS LIMPIEZA Y RETIROS DE MATERIAL EXCEDENTES FUERA DE LA OBRA.	МЗ	124.80	\$	361.90	\$	45,165.1
67	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION COMPACTADO EN CAPAS E 20CMS HASTA ALCANZAR NIVEL DE SUBRASANTE COMPACTADAS CON HUMEDAD HOMOGENEA AL 90% DE LA PRUEBA PROCTOR, INCLUYE ACARREOS, LIMPIEZA Y RETIROS DE MATERIAL EXCEDENTES FUERA DE LA OBRA.	МЗ	140.40	\$	125.67	\$	17,644.0
68	TRABAJOS DE RENIVELACION DE TUBERIA EXISTENTE, TESTIGO, PUENTES CON MADERA, TROQUELES Y AMARRES CRUCES CALZADO PREVIO PARA BAJAR DE NIVEL LA TUBERIA DE 6" Y 3"	ML	260.00	\$	265.98	\$	69,154.8
-	CAJAS DE VALVULAS		1			\$	
69	DEMOLICION DE CAJAS DE OPERACION DE VALVULA, PAREDES FONDOS Y LOSAS; RETIRO DE MATERIAL DE DEMOLICION FUERA DE LA OBRA, DEJANDO PUENTES DE MADERA PARA AMARRES Y SUJECION PROVICIONAL PARA SOPORTAR VALVULAS , CRUCES, CALZADO PREVIO PARA BAJAR DE NIVEL LAS VALVULAS EXISTENTES	PZA	3.00	\$	4,464.99	\$	13,394.9
70	CONSTRUCCION DE CAJA DE OPERACIÓN DE VALVULAS TIPO 13 DE (2.10 X 1.80 MTS) INCLUYE FIRME ARMADO DE CONCRETO DE 15CMS DE ESPESOR F'c=150 kg/Cm². VARS DE 3/8 © 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS, MURO DE BLOCK DE 15X20X40 m². ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCION 1:3 VARILLAS VERTICALES A CADA 60CMSEN CELDAS COLADAS DE CONCRETO FC=150KG/CM2 DALA DE CERRAMEINTO DE 15X15CMS ARAMADA 4 VARILLAS DE 3/8° ESTRIBOS À 1/4 A CADA 20CMS EM AMBOS SENTIDOS APLANADO INTERIOR, ACABADO PULIDO CON MORTERO CEMENTO ARENA C-A 1:3 DESCIMBRADO EXCAVACIONES Y RELLENOS	PZA	3.00	\$	13,594.57	\$	40,783.7
71	ELABORACION DE TAPA PROVISIONAL PARA CAJA DE OPERACIÓN DE VALVULAS SEGÚN PROYECTO INCLUYE: COLOCACION, MATERIALES MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	3.00	\$	1,234.74	\$	3,704.2
72	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA DE FOFO DE 50X50 CMS CON PESO DE 75 KG CON LEYENDA DE AGUA POTABLE INCLUYE: MANIONRAS MATERIAL MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	5.00	\$	4,034.01	\$	20,170.0
73	SUMINISTRÓ Y COLOCACIÓN DE CONTRAMARCO SENCILLÓ DE 1.80 MTS CON CANAL DE 6" DE PERALTE INLCUYE: MANIOBRA, ACARREOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	5.00	\$	3,521.45	\$	17,607.
74.	CONSTRUCCION DE ATRAQUES DE CONCRETO FC= 200 KG/CM2 T.M. A. 3/4" REV. NORMAL 'ALEBÁORADO EN OBRA, INCLUYE: ELABORACION, COLADO Y VIBRADO DE OCNRETO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	МЗ	1.00	\$	3,975.91	\$	3,975.
75.	CARGA Y RETIRO DE MATERIAL MIXTO, SOBRANTE NO UTILIZABLE PRODUCTO DE EXCAVACIONES FUERA DE LA OBRA, HASTA EL LUGAR INDICADO POR SUPERVISION, INCLUYE: ACARREOS DENTRO DE LA OBRA MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO.	МЗ	140.40	\$	223.61	\$	31,394.
7	TOMAS DOMICILIARIAS					\$	7
1						-	

الم

Esta hoja forma parte del acta de Comité Técnico llevada a cabo el día 27 de octubre de 2023, a las 830 a.m., en la sala de juntas del FOIS

76	EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECANICOS, EN ZANJAS, EN TERRENO CON CUALQUIER CLASIFICACION Y PROFUNDIDAD EN PRESENCIA DE AGUA O EN SECO, RETIRO DEL MATERIAL HASTA 4 M DE DISTANCIA HORIZONTAL, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: TRAZO Y NIVELACION, EQUIPO DE BOMBEO PARA ACHIQUE, OBRAS DE PROTECCION DE TALUDES DE ZANJA, TRASPALEO, SEÑALAMIENTO PREVENTIVO, LA MANO DE OBRA PARA EL APOYO EN LAS OPERACIONES MECÁNICAS, LA MAQUINARIA, HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. PUOT	мз	86.40	\$ 100.78	\$	8,707.39
77.	EXCAVACIÓN POR MEDIOS MANUALES, EN ZANJAS, EN TERRENO CON CUALQUIER CLASIFICACION Y PROFUNDIDAD EN PRESENCIA DE AGUA O EN SECO, RETIRO DEL MATERIAL HASTA 4 M DE DISTANCIA HORIZONTAL, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: TRAZO Y NIVELACION, EQUIPO DE BOMBEO PARA ACHIQUE, OBRAS DE PROTECCION DE TALUDES DE ZANJA, TRASPALEO, SEÑALAMIENTO PREVENTIVO, AFINE DE TALUDES Y FONDO DE ZANJA, LIMPIEZA, LA MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. PUOT.	мз	10.00	\$ 463.69	\$	4,636.90
76.	TOMA DE AGUA POTABLE DE 3"x1/2" CON TUBO KITEC DE 1/2" DE DIAMETRO. INCLUYE: ABRAZADERA DE PVC TIPO-II. C/VALVULA DE INSER.Y SACABOCADO INTEGRADO FLOTAP DE 3"x3/4", REDUCCION DE 3/4" A 1/2", INSERTOS Y CONECTORES PARA KITEC, TUBO KITEC DE 1/2" DE DIAM. VALVULA DE ANGULO TIPO BOLA, VALVULA MUNICIPAL DE BLOQUEO SENCILLO, CAJA DE PROTECCION DE PVC (EN LA PARTE SUPERIOR DE 17"x11 3/4" Y BASE DE 15/4"x21") POR 12" DE ALTURA COLOCADA SOBRE PLANTILLA DE MORTERO DE CEMENTO-ARENA 1:3 DE 6 CMS. DE ESPEROR, PREVIO EL NIVELADO Y COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL. MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, PARA RED DE AGUA POTABLE DE PVC HIDRAULICO DE 3" (76 MM) DE DIAMETRO. SONDEOS PARA LOCALIZACION DE LA TOMA, DEMOLICIONES NECESARIAS PARA SU INSTALACION, REPARACION PROVISIONAL DE TOMA DOMICILIARIA; INTERCONEXIONES EN TUBO DE COBRE, MANGUERA HIDRAULICA Y/O P.V.C. HIDRAULICO CED. 40 SEGUN SEA EL CASO. U.O.T. (LONGITUD DE 18.00 MTS, LARGA).	PZA	10.00	\$ 4,040.87	\$	40,408.70
79.	TOMA DE AGUA POTABLE DE 4"x1/2" CON TUBO KITEC DE 1/2" DE DIAMETRO. INCLUYE: ABRAZADERA DE PVC TIPO-II. C/VALVULA DE INSER.Y SACABOCADO INTEGRADO FLOTAP DE 3"x3/4", REDUCCION DE 3/4" A 1/2", INSERTOS Y CONECTORES PARA KITEC, TUBO KITEC DE 1/2" DE DIAM. VALVULA DE ANGULO TIPO BOLA, VALVULA MUNICIPAL DE BLOQUEO SENCILLO, CAJA DE PROTECCION DE PVC (EN LA PARTE SUPERIOR DE 17"x11 3/4" Y BASE DE 15/4"x21") POR 12" DE ALTURA COLOCADA SOBRE PLANTILLA DE MORTERO DE CEMENTO-ARENA 1:3 DE 6 CMS. DE ESPESOR, PREVIO EL NIVELADO Y COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. PARA RED DE AGUA POTABLE DE PVC HIDRAULICO DE 3" (76 MM) DE DIAMETRO. SONDEOS PARA LOCALIZACION DE LA TOMA, DEMOLICIONES NECESARIAS PARA SU INSTALACION, REPARACION PROVISIONAL DE TOMA DOMICILIARIA; INTERCONEXIONES EN TUBO DE COBRE, MANGUERA HIDRAULICA Y/O P.V.C. HIDRAULICO CED. 40 SEGUN SEA EL CASO. U.O.T. (LONGITUD DE 4.00 MTS, CORTA).	PZA	15.00	\$ 3,867.74	\$	58,016.10
80.	RELLENO COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO MANUAL EN CAPAS DE 20 CMS. EN CEPA, CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE LA EXCAVACION (CRIBADO POR LA MALLA DE 2 1/2") LIBRE DE BOLEO MAYOR DE 3", COMPACTADO AL 90% PROCTOR. INCLUYE: CRIBADO DEL MATERIAL, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	мз	96.40	\$ 125.67	7 \$	12,114.59
	SANEAMIENTO DE RED DE DRENAJE				\$	-
81.	- EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECANICOS, EN ZANJAS, EN TERRENO CON CUALQUIER CLASIFICACION Y PROFUNDIDAD EN PRESENCIA DE AGUA O EN SECO, RETIRO DEL MATERIAL HASTA 4 M DE DISTANCIA HORIZONTAL, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: TRAZO Y NIVELACION, EQUIPO DE BOMBEO PARA ACHIQUE, OBRAS DE PROTECCION DE TALUDES DE ZANJA, TRASPALEO, SEÑALAMIENTO PREVENTIVO, LA MANO DE OBRA PARA EL APOYO EN LAS OPERACIONES MECÁNICAS, LA MAQUINARIA, HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. PUOT	МЗ	383.58	\$ 100.78	3 \$	38,657.19
82	AFINE Y COMPACTACION DE FONDO Y TALUD EN ZANJA, MATERIAL DE FONDO LIBRE DE BOLEO INCLUYE: CRIBADO DEL MATERIAL, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, INCORPORACION DE HUMEDOAJ, COMPACTACION DEL 85% PROCTOR, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	188.40	\$ 34.18	3 \$	6,439.51
83	- PLANTILLA DE ARENA DE 10 CMS DE ESPESOR EN FONDO DE ZANJA PARA RECIBIR TUBERIA DE RED SANITARIA DE 8" MANO DEOBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO,	МЗ	18.84	\$ 172.6	5 \$	3,252.73
84	- RELLENO CON MATERIAL DE BANCO EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR HASTA SUPERAR LOS 40 CMS A LOMO DE TUBO COMPACTADAS CON HUMEDAD HOMOGENEA AL 90% DE LA PRUEBA PROCTOR INCLUYE ACOSTILLADO DE TUBO ACARREOS LIMPIEZA Y RETIROS DE MATERIAL EXCEDENTES FUERA DE LA	мз	113.04	\$ 361.90	0 \$	40,909.18
85	- RELLENO COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO MANUAL EN CAPAS DE 20 CMS. EN CEPA, CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE LA EXCAVACION (CRIBADO POR LA MALLA DE 2 1/2") LIBRE DE BOLEO MAYOR DE 3", COMPACTADO AL 90% PROCTOR. INCLUYE: CRIBADO DEL MATERIAL, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	мз	113.04	\$ 125.6	7 \$	14,205.74
86	- REPOSICION DE TUBERIA EXISTENTE DE 8" DE DIAMETRO POR TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 8" INTEGRAL (SDR-35) DE 8" DE DIAMETRO CON PRESENCIA DE AGUAS NEGRA, INCLUYE: SUMINISTRO DE TUBO, MATERIAL, MANIOBRA, EQUIPO PARA TAPONAMINETO, CONEXINES E INTERCOMUNICACON DEL TUBO A POZOS DE VISITA, MANO DEOBRA Y HERRAMIENTA, REPARAIN PROVISIONAL DE DESCARGAS DOMICILIARIAS, SONDEOS PARA LOCALIZACION DE TUBERIA.	ML	314.00	\$ 406.3	7 \$	127,600.18
-	DEMOLICION DE POZO DE VISITA EXISTENTE, PAREDES FONDOS Y LOSAS; RETIRO DE MATERIAL DE DEMOLICION FUERA DE LA OBRA, DEJANDO PUENTES DE MADERA PARA AMARRES Y SUJECION PROVICIONAL PARA SOPORTAR VALVULAS , CRUCES, CALZADO PREVIO PARA BAJAR DE NIVEL LAS VALVULAS EXISTENTES	PZA	4.00	\$ 2,205.6	0 \$	8,822.40
88	- RETIRO FUERA DE LA ORRA DE TUBERIA DE 8" EXISTENTE DESMANTELAMIENTO CARGA Y ACARREO A AREA ASIGNADA	ML	314.00	\$ 46.7	0 \$	14,663.80





SP. ELABORACION DE TADA PROVISIONAL PRAR POZO DE USITA SEGUI PROVECTIO F2A 4.00 \$ 1.234.74 \$ 4.933.76								
LICAS DE 1.30 X 1.20 MTS CON CONCRETO 250KGICKIR, ACABADO EXTERIOR RAYADO CON PELO DE BEOCHA, ARMADO CON VARILA CORRIGADA NA 3.0 ADA 10CMS EN AMBOS SENTIDOS PERMITRIO DEL BROCAL PARA AMARIE DEL ARMADO DE LA MENOS SENTIDOS PERMITRIO DEL BROCAL PARA AMARIE DEL ARMADO DE LA LUGAR NICIOLODO, ACARREGOS, GANCHOS, TENSALASES HABILITADO Y ARMADO, CIMBRA EN FRONTERAS, CORTE CON CORTADORA DE DISCO DE ACUERDO A SECCION, MANDRAS, MATERIAL, MANO DE GORA Y HERRAMENTA ACABADO RIVADO CON BROCKA DE PELO DEL CONCRETO FO 200 Kgordo. REV. NORMAL INTERIOR. LOSA DE CIMBENTACION DE CONCRETO FO 200 Kgordo. REV. NORMAL INTERIOR. LOSA DE CIMBENTACION DE CONCRETO FO 200 Kgordo. REV. NORMAL INTERIOR. LOSA DE CIMBENTACION DE CONCRETO FO 200 Kgordo. REV. NORMAL INTERIOR. LOSA DE CIMBENTACION DE CONCRETO FO 200 Kgordo. REV. NORMAL INTERIOR. LOSA DE CIMBENTACION DE CONCRETO FO 200 Kgordo. REV. NORMAL INTERIOR. LOSA DE CIMBENTACION DE CONCRETO FO 200 Kgordo. REV. NORMAL INTERIOR. LOSA DE CIMBENTACION DE CONCRETO FO 200 Kgordo. REV. NORMAL INTERIOR. LOSA DE CIMBENTACION DE CONCRETO PE 200 Kgordo. REV. NORMAL INTERIOR. LOSA DE CIMBENTACION DE CONCRETO PE 200 Kgordo. REV. NORMAL INTERIOR. LOSA DE CIMBENTACION DE CONCRETO PE 200 Kgordo. REV. NORMAL INTERIOR. LOSA DE CIMBENTACION DE CONCRETO DE LA DEL CIMBENTO Y CIARRANSE DE CONCRETO COURT DE CONTRETO DE LA DEL CIMBENTO Y CIARRANSE DE CONCRETO COUR METERO DE LA DERA MANO DE CORRA Y ELENDA. 22. CARGA Y RETIRO DE MATERIAL MIXTO, SOBRANTE NO UTILIZABLE PRODUCTO DE EXCANAZONES PUERA DE LA DERA MANO DE CORRA Y ECUIPO NECESARIO. 3. SIMINISTRO DE LA DERA MANO DE CORRA Y ECUIPO NECESARIO. 4. SIMINISTRO DE MATERIAL MIXTO, SOBRANTE NO UTILIZABLE PRODUCTO DE BANCO COMPACTADO CON HOCKETO PERA REDARAGION EN PUNTO DE CONCRION CON CONCRETO MA POR SORGETE PE DA PORTO DE CONCRETO DE CONTRETO DE LA DESCARGAS DIMICILIZARIA 5. SIMINISTRO DE MATERIAL MIXTO DE CONCRETO PARA REDARAGION EN PUNTO DE CONCRION CON CONCRETO DE CONCRETO PARA DESCARGA DIMICILIZARIA. 5. SIMINISTRO DE MAISTRA LE LUGAR NICULES DE CONCRETO DE			PZA	4.00	\$	1,234.74	\$	4,938.96
INTERIOR, LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO PE-200 Nogime. REV. NORMAL. TIMA, 347 DE 20 CM DE ESPESOR ARMADO CON VARILLA CORRUGADA DE I.O. 4 (1072) \$15 CM EN AMBOS SENTIDOS, MEDIA CAÑA PULIDA DE I.A. 12 DEL CIMENTRO, DE CARGARDO, PULIDO, CON. MORTERO CEMENTO ARENA CA. 1:3 DESCAMBRADO EXCAVACIONES Y RELLENDO. \$2. CARGA Y RETIRO DE MATERIAL MIXTO, SOBRANTE NO UTILIZABLE PRODUCTO DE EXCAVACIONES Y RELLENDO. \$3. CORTE Y DEMOLICION DE CONCRETO HIDRAHULICO EN PUNTO DE EXCAVACIONES Y RELLENDO. \$3. CORTE Y DEMOLICION DE CONCRETO HIDRAHULICO EN PUNTO DE CONEXIÓN A POZO DE VISITA EXISTENTE INCLUYE EXCAVACION ASTA ENCONTRAR TUBERIA ENSIENA RETIRO DE MATERIAL MIXTO, SOBRANTE NO UTILIZABLE PRODUCTO DE EXCAVACIONES PUELRO DE LA OBRA MANDO DE OSRA Y ECUPPO NECESARIO. \$3. CORTE Y DEMOLICION DE CONCRETO HIDRAHULICO EN PUNTO DE CONEXIÓN A POZO DE VISITA EXISTENTE INCLUYE EXCAVACION ASTA ENCONTRAR TUBERIA ENSIENA RETIRO DE MATERIAL ENSTENTE \$4. SUMINISTRA DE LA OSRA MANDO PE CONCRETO NE PUNTO DE CONEXIÓN CON CONCRETO DE CONCRETO DE ARA REPARACION EN PUNTO DE CONEXIÓN CON CONCRETO MA 40 KGIORM INCLUYE RELLENO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTIADO CON HUMEDAD CERCANA A LA OPTIMA ASTA LLEGAR R MIX-LES DE PROVISCITO DESCARGAS DOMICILIARIAS 55. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE PIVE SANITARIO CON CONCRETO NE ANO ESCARGAS DOMICILIARIAS, CON PRESSENCIA DE AGUAS A REGARAS. INCLUYE "RAZDA, INVELENCIA DE ROYIGE" DESCARGAS DOMICILIARIAS 56. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE PIVE SANITARIO DE DESCARGAS LOT. TUBO, MANIGORAS, CARREDO DE TUBO, JUNTEO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIBENTA, SONDEOS PARIAS. SINCLUYE "RAZDA, INVELACION, SUMINISTRO DE TUBO, MANIGORAS, CARREDO DE TUBO, JUNTEO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIBENTA, SONDEOS PARIAS SANITARIAS A RED MINICIPAL INCLUYE ARBODICANO DE REGISTRO SANITARIO DE DESCARGAS LOT. 10. SUMINISTRO Y COLOCACION DE SULLETA DE PIVE SANITARIO DE POCA PARA DESCARGA SANITARIA, INCLUYE: MANDORAS, EMPAQUIES, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIBENTA, ONO MATERIO DE CONTROLA DE DESCARGAS LOT. 10. CONT	90	LOSA DE 1.20 X 1.20 MTS CON CONCRETO 250KG/CM2, ACABADO EXTERIOR RAYADO CON PELO DE BROCHA , ARMADO CON VARILA CORRUGADA N.3 A CADA 10CMS EN AMBOS SENTIDOS PERIMETRO DEL BROCAL PARA AMARRE DEL ARMADO DE LA PARILLA, CARGA Y RETIRO DEL MATERIAL NO UTILIZABLE FUERA DE OBRA, HASTA LUGAR INDICADO, ACARREOS, GANCHOS, TRASLAPES, HABILITADO Y ARMADO, CIMBRA EN FRONTERAS, CORTE CON CORTADORA DE DISCO DE ACUERDO SECCION, MANIOBRAS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. ACABADO	PZA	4.00	Special distribution and providing the same of the sam	6,433.74	\$	25,734.96
EXCAVACIONES FUERA DE LA OBRA, HASTA EL LUGAR INDICADO POR SUPERVISION. INCLUVE: ACARREOS DENTRO DE LA OBRA MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO. 33. CORTE Y DEMOLICION DE CONCRETO HIDRAHULICO EN PUNTO DE CONEXIÓN A POZO DE WISITA EXISTENTE INCLUVE EXCAVACION ASTA ENCONTRAR TUBERIA. 44. SUMMISTEN Y COLLOCACION DE CONCRETO PARA REPARACION EN PUNTO DE CONEXIÓN CON CONCRETO ME dA GIGURA INCLUVE: RELLENO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO CON HUMEDAD CERCANA A LA OPTIMA ASTA LLEGAR A INVELES DE PROVECTO DESCARGAS DOMICILIARIAS 55. SUMMISTRO E INSTALACION DE TUBO DE PVE SANITARIO CON COPLE INTEGRAL Y ANILLO (SRD 43) BE 6" DE DIAMETRO. PARA DESCARGA SUMINISTRO DE MATERIAL DE PAGA DESCARGA SUMINISTRO DE MATERIAL SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE PVE SANITARIO CON COPLE INTEGRAL Y ANILLO (SRD 43) BE 6" DE DIAMETRO. PARA DESCARGA DOMICILIARIA CON PRESCUENCIA DE AGUAS NEGRAS. INCLUYE: TRAZO, INVELACION. SUMINISTRO DE TUBO. MANOBRAS, ACARREDO E TUBO. JUNTO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, SONDEOS PARA LOCALIZACION DE DESCARGA SU JO. T. 59. SUMINISTRO COLOCACION DE SILLETA DE PVE SANITARIA DE EXE DE MINISTRO DE CONCRETO PARA CONEXION DE DESCARGA SINTARIAS A REO MUNICIPAL INCLUYE: ABBRAZADERAS GALVANIZADAS DE 8" DE DIAMETRO, PEGAMENTO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 59. SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PARA LOCALIZACION DE DESCARGA SINTARIAS A REO MUNICIPAL INCLUYE: ABBRAZADERAS GALVANIZADAS DE 8" DE DIAMETRO, PEGAMENTO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 59. SUMINISTRO Y COLOCACION DE CORDA SINTARIAS A REO MUNICIPAL INCLUYE: ABBRAZADERAS GALVANIZADAS DE 8" DE DIAMETRO, PEGAMENTO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 50. CONSTRUCCION DE REGISTRO SANITARIA SA REFINALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 50. CONSTRUCCION DE REGISTRO SANITARIA SA REFINALES, MANO DE OBRA Y PEZA DE SOLDADAS MERANCO A BASE DE BLOCK HUECO DE 15x20x40 CM. JUNTEADO Y APLANADO CON MONTERO DE CEMENTO. ARENA EN PROPORCION 1: 4, ACABADO PULIDO INTERIOR, CAN DE GENOLO DE SIGNO PROVECTO ESTA INCLUYE: Y 1 172" X 12" X 12" X 12" X 12" X 12	91	INTERIOR, LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO F'C=200 Kg/cm2, REV. NORMAL. T.M.A. 3/4" DE 20 CM DE ESPESOR. ARMADA CON VARILLA CORRUGADA DEL NO. 4 (1/2") @ 15 CM EN AMBOS SENTIDOS, MEDIA CAÑA PULIDA DE LA 1/2 DEL DIAMETRO, Y CHAFLANES DE CONCRETO HASTA LA PARTE SUPERIOR DEL TUBO, MURO DE TABIQUE TIPO CUÑA DE 12 CM DE PERALTE. JUNTEADO Y APLANADO INTERIOR, ACABADO PULIDO CON MORTERO CEMENTO AREMA C-A 1:3 DESCIMBRADO	PZA	4.00	\$	9,795.87	\$	39,183.48
POZO DE VISITA EXISTENTE INCLUYE EXCAVACION ASTA ENCONTRAR TUBERIA EXISTEN REPIRAD DE MATERIAL EXISTENTE 94. SUMMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PARA REPARACION EN PUNTO DE CONEXIÓN CON CONCRETO MA 40 KG/CMZ INCLUYE: RELLENO COM MATERIAL DE BANCO COMPACTADO CON HUMEDAD CERCANA A LA OPTIMA ASTA LLEGAR A NIVELES DE PROVECTO DESCARGAS DOMICILIARIAS 95. SUMMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE PVC SANITARIO CON COPLE INTEGRAL Y ANILLO (SRO-35) DE 6" DE DIAMETRO, PARA DESCARGA DOMICILIARIA, CON PRESCENCIA DE AGUAS MEGRAS. INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, SUMINISTRO DE TUBO, MANIOBRAS, ACARREO DE TUBO, JUNTEO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, SONDEOS PARA LOCALIZACION DE DESCARGAS LO.T. 96. SUMMINISTRO Y COLOCACION DE SILLETA DE PVC SANITARIA DE 8XS DE DIAMETRO PARA CONDEXIÓN DE DESCARGAS SANITARIA A RED MUNICIPAL INCLUYE: ABRAZADERAS GALVANIZADAS DE 8" DE DIAMETRO, PEGAMENTO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 97. SUMMINISTRO Y COLOCACION DE CODO 45 X 6 DE IDAMETRO DE PVC PARA DESCARGA SANITARIA, INCLUYE: MANIOBRAS, EMPAQUES, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 98. CONSTRUCCION DE REGISTRO SANITARIO 40x60 CM Y HASTA 1:20 M DE PROFUNDIDAD MEDIDA INTERIOR. A BASE DE BLOCK HUECO DE 15x20x40 CM. JUNTEADO Y APLANADO CON MORTERO DE CEMENTO. ARENA EN PROPORCION 1:4, ACABADO PULIDO INTERIOR. CON MEDIDA CAÑA DE CONCRETO, TAPA DE CONCRETO PET-515 (Kg/cm2, T.M.A. 19 MM (34") R. NORMAL (TAPA COLADA EN SITIO DE ACUERDO A LOS ACABADOS DE BANQUETAS SEGÚN PROYECTO ESTA INCLUIRA 2 AZAS RETRACTILES PARA DELA HECHAS CON VARILLA DE 83º SEGÚN INDICACIONES DE SUPERVISION), ARMADO CON VARILLA CORRUGADO DE FIERRO DE 11/2" x 1 1/2" x 1/3" Y CONTRAMBROO CON MORTERO DE CEMENTO. ARENA EN PROPORCIONA 10 LA CORADA DE CONCRETO COMPACTADO AL 85% EN COS AS SES TIDOS SOLUDADAS, MARCO A BASE DE ANGULO DE FIERRO DE 11/2" x 1 1/2" x 1/3" Y CONTRAMBROO CON VARILLA DE REPRODORCIONES DE ESSISTRO EXISTENTE DE SER NECESARIO, CARGA Y RETIRO DE MATERIAL NO UTILIZABLE FUERA DE LA GOUDO DE SUPERVISION). ARRAMINA DE ORRA, HASTA EL LUGAR INDICADO POR S	92	EXCAVACIONES FUERA DE LA OBRA, HASTA EL LUGAR INDICADO POR SUPERVISION,	МЗ	42.00	\$	223.61	\$	9,391.62
CONEXIÓN CON CONCRETO MR 40 KG/CMZ INCLUYE: RELLENO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO CON HUMEDAD CERCANA A LA OPTIMA ASTA LLEGAR A NIVELES DE PROYECTO DESCARGAS DOMICILIARIAS 95 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE PVC SANITARIO CON COPLE INTEGRAL Y. ANILLO (SRD-35) DE 6" DE DIAMETRO PARA DESCARGA DOMICILIARIA, CON PRESCENCIA DE AGUAS NEGRAS. INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, SUMINISTRO DE TUBO, MANIOBRAS, ACARREO DE TUBO, JUNTEO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, SONDEOS PARA LOCALIZACION DE DESCARGAS. U.O.T. 96 SUMINISTRO Y COLOCACION DE SILLETA DE PVC SANITARIA DE SKA DE DIAMETRO PARA CONEXIÓN DE DESCARGAS SANITARIAS A RED MUNICIPAL INCLUYE: ABRAZADERAS GALVANIZADAS DE 8" DE DIAMETRO, PEGAMENTO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 97 SUMINISTRO Y COLOCACION DE SILLETA DE PVC SANITARIA DE SKA DE DIAMETRO DE PVC PARA DESCARGA SANITARIA, INCLUYE: MANIOBRAS, EMPAQUES, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 98 CONSTRUCCION DE REGISTRO SANITARIO 40x60 CM Y HASTA 1:20 M DE PROFUNDIDAD MEDIDA INTERIOR. A BASE DE BLOCK HUECO DE 15½20x40 CM. JUNTEADO Y APLANADO CON MORTERO DE CEMENTO- ABRA NE PROPORCION 1: 4, ACABADO PULDO INTERIOR. A BASE DE BLOCK HUECO DE 15½20x40 CM. JUNTEADO Y APLANADO CON MORTERO DE CEMENTO- ABRA NE PROPORCION 1: 4, ACABADOS DE BANQUETAS SEGÚN PROYECTO ESTA INCLUIRA 2 AZAS RETRACTILES PARA LIZAL HECHAS CON VARILLA DE 96" SEGÚN INDICACIONES DE SUPERVISION), ARMADO CON VARILLA DE 96" SEGÚN INDICACIONES DE SUPERVISION), ARMADO CON VARILLA DE 96" SEGÚN INDICACIONES DE SUPERVISION), ARMADO CON VARILLA DE 96" SEGÚN INDICACIONES DE SUPERVISION DE FIERRO DE PROFUNDIONAL DE MADERA, DE MORDIA ARTO DE FIERRO DE 71 12" x 112" x 12" x 12	93	POZO DE VISITA EXISTENTE INCLUYE EXCAVACION ASTA ENCONTRAR TUBERIA	ML	6.00	\$	661.13	\$	3,966.78
95. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE PVC SANITARIO CON COPLE INTEGRAL Y ANILLO (SRD-35) DE 6" DE DIAMETRO. PARA DESCARGA DOMICILIARIA, CON PRESCENCIA DE AGUAS NEGRAS, INCLUYE: TAZO, NIVELACION, SUMINISTRO DE TUBO, MANIOBRAS, ACARREO DE TUBO, JUNTEO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, SONDEOS PARA LOCALIZACION DE DESCARGAS, U.O.T. 96. SUMINISTRO Y COLOCACION DE SILLETA DE PVC SANITARIA DE 8X6 DE DIAMETRO PARA CONEXIÓN DE DESCARGAS SANITARIA DE 8X6 DE DIAMETRO PARA CONEXIÓN DE DESCARGAS SANITARIAS A RED MUNICIPAL INCLUYE: ABRAZADERAS GALVANIZADAS DE 8" DE DIAMETRO, PEGAMENTO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 97. SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO 45 X 6 DE IDAMETRO DE PVC PARA DESCARGA SANITARIA, INCLUYE: MANIOBRAS, EMPAQUES, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 98. CONSTRUCCION DE REGISTRO SANITARIO 40x60 CM Y HASTA 1.20 M DE PROFUNDIDAD MEDIDA INTERIOR. A BASE DE BLOCK HUECO DE 15x20x40 CM. JUNTEADO Y APLANADO CON MORTERO DE CEMENTO- ARENA EN PROPOROCION 1:4, ACABADO PULIDO INTERIOR. CON MEDIA CARA DE CONCRETO, TAPA DE CONCRETO, FC=150 kg/cm2. TM.A. 19 MM (34") R. NORMAL (TAPA COLADA EN SITIO DE ACUERDO A LOS ACABADOS DE BANQUETAS SEGÚN PROYECTO ESTA INCLUIRA 2 AZAS RETRACTILES PARA IZAJE HECHAS CON VARILLA DE 38" SEGUN INDICACIONES DE SUPERVISION). ARMADO CON VARILLA CORRUGADA DEL NO.3 ® 10 CM, AMBOS SENTIDOS SOLDADAS, MARCO A BASE DE ANOULO DE FIERRO DE 11/2"" x 1 1/2"" x 1 1/2"" x 7 1/2"" x 7 1/3" PCA SEGUN INDICACIONES DE SUPERVISION). ARMADO CON VARILLA CORRUGADA DEL NO.3 ® 10 CM, AMBOS SENTIDOS SOLDADAS, MARCO A BASE DE ANOULO DE FIERRO DE 2" x 1/8" TO CONTRAMADO CON ANGULO DE FIERRO DE 11/2"" x 1 1/2"" x 1 1/2"" x 1/2"" x 1/3" PCA SEGUN INDICACIONES DE CONCRETO DE SEPESOR. INCLUYE: TAPA PROVISIONAL DE MADERA, DEMOLICIONES DE REGISTRO EXISTENTE DE SER NECESARIO, CARGA Y RETIRO DE MATERIAL NO UTILIZABLE FUERA DE LA OBRA, HASTA EL LUGAR INDICADO POR SUPERVISION, EXCAVACION Y RELLENO COMPACTADO AL 80% EN CAPAS DE 20 CM, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, (LA TAPA DE CONCRETO DEBERA SER REF	94	CONEXIÓN CON CONCRETO MR 40 KG/CM2 INCLUYE: RELLENO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO CON HUMEDAD CERCANA A LA OPTIMA ASTA LLEGAR A	МЗ	0.72	\$	4,943.31	\$	3,559.18
ANILLO (SRD-35) DE 6" DE DIAMETRO. PARA DESCARGA DOMICILIARIA, CON PRESCENCIA DE AGUAS NEGRAS. INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, SUMINISTRO DE TUBO, MANIOBRAS, ACARREO DE TUBO, JUNTEO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, SONDEOS PARA LOCALIZACION DE DESCARGAS, U.O.T. 96 SUMINISTRO Y COLOCACION DE SILLETA DE PVC SANITARIA DE 8X6 DE DIAMETRO PARA CONEXIÓN DE DESCARGAS SANITARIAS A RED MUNICIPAL INCLUYE: ABRAZADERAS GALVANIZADAS DE 8" DE DIAMETRO, PEGAMENTO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 97 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO 45 X 6 DE IDAMETRO DE PVC PARA DESCARGA SANITARIA, INCLUYE: MANIOBRAS, EMPAQUES, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 98 CONSTRUCCION DE REGISTRO SANITARIO 40x60 CM Y HASTA 1.20 M DE PROFUNDIDAD MEDIDA INTERIOR. CON MEDIA CAÑA DE CONCRETO, TAPA DE CONCRETO FC-150 Kg/cm2. T.M.A. 19 MM (34") R. NORMAL (TAPA COLADA EN SITIO DE ACUERDO A LOS ACABADOS DE BANQUETAS SEGÚN PROVECTO ESTA INCLUIRA 2 AZAS RETRACTUES PARA 12.4JE HECHAS CON VARILLA DE 38" SEGÚN INCLUIRA 2 AZAS RETRACTUES PARA 12.4JE HECHAS CON VARILLA DE 38" SEGÚN INCLUIRA 2 AZAS RETRACTUES PARA 12.4JE HECHAS CON VARILLA DE 38" SEGÚN INCLUIRA 2 AZAS RETRACTUES PARA 12.4JE HECHAS CON VARILLA DE 38" SEGÚN INCLUIRA 2 AZAS RETRACTUES PARA 12.4JE HECHAS CON VARILLA DE 38" SEGÚN INCLICADOS DE SUPERVISION). ARMADO CON VARILLA DE 18" SEGÚN INDICACIONES DE SUPERVISION). ARMADO CON VARILLA DE 18" SEGÚN INDICACIONES DE SUPERVISION). ARMADO CON VARILLA DE 18" DE ESPESOR. INCLUYE: TAPA PROVISIONAL DE MADERA, DEMOLICIONES DE REGISTRO EXISTENTE DE SER NECESARIO, CARGA Y RETIRO DE MATERIAL NO UN TULIZABLE FUERA DE LA DOBRA, HASTA EL LUGAR INDICADO POR SUPERVISION, EXCAVACION Y RELLENO COMPACTADO AL 89% EN CAPAS DE 20 CM., MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (LA TAPA DE CONCRETO DEBERA SER REFORZADA CUANDO QUEDE		DESCARGAS DOMICILIARIAS		1			\$	-
PARA CONEXIÓN DE DESCARGAS SANITARIAS A RED MUNICIPAL INCLUYE: ABRAZADERAS GALVANIZADAS DE 8° DE DIAMETRO, PEGAMENTO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 97 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO 45 X 6 DE IDAMETRO DE PVC PARA DESCARGA SANITARIA, INCLUYE: MANIOBRAS, EMPAQUES, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 98 CONSTRUCCION DE REGISTRO SANITARIO 40x60 CM Y HASTA 1.20 M DE PROFUNDIDAD MEDIDA INTERIOR. A BASE DE BLOCK HUECO DE 15x20x40 CM. JUNTEADO Y APLANADO CON MORTERO DE CEMENTO- ARENA EN PROPORCION 1: 4, ACABADO PULIDO INTERIOR. CON MEDIA CAÑA DE CONCRETO, TAPA DE CONCRETO F'C=150 kg/cm2. T.M.A. 19 MM (3/4") R. NORMAL (TAPA COLADA EN SITIO DE ACUERDO A LOS ACABADOS DE BANQUETAS SEGÚN PROYECTO ESTA INCLUIRA 2 AZAS RETRACTILES PARA IZAJE HECHAS CON VARILLA DE 3/8" SEGUN INDICACIONES DE SUPERVISION). ARMADO CON VARILLA CORRUGADA DEL No.3 @ 10 CM, AMBOOS SENTIDOS SOLDADAS, MARCO A BASE DE ANGULO DE FIERRO DE 1 1/2" x 1 1/2" x 1/8" Y CONTRAMARCO CON ANGULO DE FIERRO DE 2" x 2" x 1/8" DE ESPESOR. INCLUYE: TAPA PROVISIONAL DE MADERA, DEMOLICIONES DE REGISTRO EXISTENTE DE SER NECESARIO, CARGA Y RETIRO DE MATERIAL NO UTILIZABLE FUERA DE LA OBRA, HASTA EL LUGAR INDICADO POR SUPERVISION, EXCAVACION Y RELLENO COMPACTADO AL 85% EN CAPAS DE 20 CM, MATERIALES, MANO DE ODBRA Y HERRAMIENTA, (LA TAPA DE CONCRETO DEBERA SER REFORZADA CUANDO QUEDE	95	ANILLO (SRD-35) DE 6" DE DIAMETRO. PARA DESCARGA DOMICILIARIA, CON PRESCENCIA DE AGUAS NEGRAS. INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, SUMINISTRO DE TUBO, MANIOBRAS, ACARREO DE TUBO, JUNTEO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y	ML	300.00	\$	334.17	\$	100,251.00
SANITARIA, INCLUYE: MANIOBRAS, EMPAQUES, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 98 CONSTRUCCION DE REGISTRO SANITARIO 40x60 CM Y HASTA 1.20 M DE PROFUNDIDAD MEDIDA INTERIOR. A BASE DE BLOCK HUECO DE 15x20x40 CM. JUNTEADO Y APLANADO CON MORTERO DE CEMENTO- ARENA EN PROPORCION 1: 4, ACABADO PULIDO INTERIOR. CON MEDIA CAÑA DE CONCRETO, TAPA DE CONCRETO F'C=150 kg/cm2. T.M.A. 19 MM (3/4") R. NORMAL (TAPA COLADA EN SITIO DE ACUERDO A LOS ACABADOS DE BANQUETAS SEGÚN PROYECTO ESTA INCLUIRA 2 AZAS RETRACTILES PARA IZAJE HECHAS CON VARILLA DE 3/8" SEGUN INDICACIONES DE SUPERVISION). ARMADO CON VARILLA CORRUGADA DEL No.3 @ 10 CM, AMBOS SENTIDOS SOLDADAS, MARCO A BASE DE ANGULO DE FIERRO DE 1 1/2" x 1 1/2" x 1/8" Y CONTRAMARCO CON ANGULO DE FIERRO DE 2" x 2" x 1/8" DE ESPESOR. INCLUYE: TAPA PROVISIONAL DE MADERA, DEMOLICIONES DE REGISTRO EXISTENTE DE SER NECESARIO, CARGA Y RETIRO DE MATERIAL NO UTILIZABLE FUERA DE LA OBRA, HASTA EL LUGAR INDICADO POR SUPERVISION, EXCAVACION Y RELLENO COMPACTADO AL 85% EN CAPAS DE 20 CM, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, (LA TAPA DE CONCRETO DEBERA SER REFORZADA CUANDO QUEDE	96	PARA CONEXIÓN DE DESCARGAS SANITARIAS A RED MUNICIPAL INCLUYE: ABRAZADERAS GALVANIZADAS DE 8" DE DIAMETRO, PEGAMENTO, MATERIAL, MANO	PZA	25.00	\$	660.66	\$	16,516.50
PROFUNDIDAD MEDIDA INTERIOR. A BASE DE BLOCK HUECO DE 15x20x40 CM. JUNTEADO Y APLANADO CON MORTERO DE CEMENTO- ARENA EN PROPORCION 1: 4, ACABADO PULIDO INTERIOR. CON MEDIA CAÑA DE CONCRETO, TAPA DE CONCRETO P'C=150 kg/cm2. T.M.A. 19 MM (3/4") R. NORMAL (TAPA COLADA EN SITIO DE ACUERDO A LOS ACABADOS DE BANQUETAS SEGÚN PROYECTO ESTA INCLUIRA 2 AZAS RETRACTILES PARA IZAJE HECHAS CON VARILLA DE 3/8" SEGUN INDICACIONES DE SUPERVISION). ARMADO CON VARILLA CORRUGADA DEL No.3 @ 10 CM, AMBOS SENTIDOS SOLDADAS, MARCO A BASE DE ANGULO DE FIERRO DE 1 1/2" x 1 1/2" x 1/8" Y CONTRAMARCO CON ANGULO DE FIERRO DE 1 1/2" x 1 1/2" x PZA 1/8" Y CONTRAMARCO CON ANGULO DE FIERRO DE 2" x 2" x 1/8" DE ESPESOR. INCLUYE: TAPA PROVISIONAL DE MADERA, DEMOLICIONES DE REGISTRO EXISTENTE DE SER NECESARIO, CARGA Y RETIRO DE MATERIAL NO UTILIZABLE FUERA DE LA OBRA, HASTA EL LUGAR INDICADO POR SUPERVISION, EXCAVACION Y RELLENO COMPACTADO AL 85% EN CAPAS DE 20 CM, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (LA TAPA DE CONCRETO DEBERA SER REFORZADA CUANDO QUEDE	97	SANITARIA, INCLUYE: MANIOBRAS, EMPAQUES, MATERIALES, MANO DE OBRA Y	PZA	25.00	\$	370.19	\$	9,254.75
	98	PROFUNDIDAD MEDIDA INTERIOR. A BASE DE BLOCK HUECO DE 15x20x40 CM. JUNTEADO Y APLANADO CON MORTERO DE CEMENTO- ARENA EN PROPORCION 1: 4. ACABADO PULIDO INTERIOR. CON MEDIA CAÑA DE CONCRETO, TAPA DE CONCRETO F°C=150 kg/cm². T.M.A. 19 MM (3/4") R. NORMAL (TAPA COLADA EN SITIO DE ACUERDO A LOS ACABADOS DE BANQUETAS SEGÚN PROYECTO ESTA INCLUIRA 2 AZAS RETRACTILES PARA IZAJE HECHAS CON VARILLA DE 3/8"" SEGUN INDICACIONES DE SUPERVISION). ARMADO CON VARILLA CORRUGADA DEL No.3 @ 10 CM, AMBOS SENTIDOS SOLDADAS, MARCO A BASE DE ANGULO DE FIERRO DE 11/2"" x 1 1/2"" x 1 1/2"" x 1 1/2"" x 1 1/8"" Y CONTRAMARCO CON ANGULO DE FIERRO DE 2"" x 2"" x 1/8" DE ESPESOR INCLUYE: TAPA PROVISIONAL DE MADERA, DEMOLICIONES DE REGISTRO EXISTENTE DE SER NECESARIO, CARGA Y RETIRO DE MATERIAL NO UTILIZABLE FUERA DE LA OBRA, HASTA EL LUGAR INDICADO POR SUPERVISION, EXCAVACION Y RELLENO COMPACTADO AL 85% EN CAPAS DE 20 CM., MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (LA TAPA DE CONCRETO DEBERA SER REFORZADA CUANDO QUEDE	PZA	25.00	\$	3,863.53	SQ	96,588.25

W.,

الى...

SUBTOTAL \$ 1,075,584.78

I.V.A \$ 172,093.57

TOTAL \$ 1,247,678.35